

مجتمع مسکونی بهار  
 شرکت ساختمانی سازه بام

درصد	شرح	ساختار شکست کار
۳.۶۵	۰۱ تجهیز کارگاه	۰۱
۱.۰۰۳	۰۲ خاکبرداری	۰۲
۳.۵۹	۰۳ پی سازی	۰۳
۳۴.۹۶	۰۴ اسکلت	۰۴
۷.۰۰۵	۰۵ سقف سازی	۰۵
۳.۳۸	۰۶ سفت کاری	۰۶
۱۵.۴۲	۰۷ فاز اول تاسیسات	۰۷
۵.۲۵	۰۸ کف سازی	۰۸
۱.۱۷	۰۹ سقف کاذب	۰۹
۱.۷۳	۱۰ نازک کاری	۱۰
۸.۰۰	۱۱ نماسازی	۱۱
۰.۳۹	۱۲ کاشی و سرامیک	۱۲
۰.۲۰	۱۳ کارهای چوبی	۱۳
۰.۷۲	۱۴ محوطه سازی	۱۴
۱۱.۹۴	۱۵ فاز دوم تاسیسات	۱۵
۰.۵۶	۱۶ شیشه	۱۶
۰.۷۵	۱۷ نقاشی	۱۷
۰.۱۹	۱۸ برچیدن کارگاه	۱۸

کارفرما: سازمان عمران و نوسازی  
 مشاور: مهندسان مشاور پی بن  
 ناظر: حسین راهدار  
 پیمانکار: شرکت ساختمانی سازه

مجتمع مسکونی بهار  
 شرکت ساختمانی سازه بام

شرح	درصد فعالیت نسبت به کار پروژه	درصد کار انجام یافته هر فعالیت	درصد کار انجام یافته نسبت به کل پروژه	ساختمان شگفت کار
۰۱ تجهیز کارگاه	۳٫۶۵	۱۰۰٫۰۰	۰۳٫۶۵	۰۱
۰۲ خاکبرداری	۱٫۰۳	۱۰۰٫۰۰	۰۱٫۰۳	۰۲
۰۳ پی سازی	۳٫۵۹	۱۰۰٫۰۰	۰۳٫۵۹	۰۳
۰۴ اسکلت	۳۴٫۹۶	۶۰٫۰۰	۲۰٫۹۸	۰۴
۰۵ سقف سازی	۷٫۰۵	۶۰٫۰۰	۰۴٫۲۳	۰۵
۰۶ سفت کاری	۳٫۳۸	۴۰٫۰۰	۰۱٫۳۵	۰۶
۰۷ فاز اول تاسیسات	۱۵٫۴۲	۶۰٫۰۰	۰۹٫۲۵	۰۷
۰۸ کف سازی	۵٫۲۵	۳۷٫۵۰	۰۱٫۹۷	۰۸
۰۹ سقف کاذب	۱٫۱۷	۳۵٫۰۰	۰۰٫۴۱	۰۹
۱۰ نازک کاری	۱٫۷۳	۱۵٫۰۰	۰۰٫۲۶	۱۰
۱۱ نما سازی	۸٫۰۰	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۱
۱۲ کاشی و سرامیک	۰٫۳۹	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۲
۱۳ کارهای چوبی	۰٫۲۰	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۳
۱۴ محوطه سازی	۰٫۷۲	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۴
۱۵ فاز دوم تاسیسات	۱۱٫۹۴	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۵
۱۶ شیشه	۰٫۵۶	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۶
۱۷ نقاشی	۰٫۷۵	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۷
۱۸ برچیدن کارگاه	۰٫۱۹	۰٫۰۰	۰۰٫۰۰	۱۸
جمع کل :			۴۶٫۷۲	
مبلغ صورت وضعیت		مبلغ قرارداد		
۱۵٫۵۷۱٫۴۱۶٫۹۱۹		۳۳٫۳۲۹٫۲۳۱٫۴۱۹		

پیمانکار: شرکت ساختمانی سازه  
 ناظر: حسین راهدار  
 مشاور: مهندسان مشاور پی بن  
 کارفرما: سازمان عمران و نوسازی